



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptObrasPublica

MUNICIPIO DE MUXUPIP Estado de Yucatán Avances de Obra

Fecha y hora de impresión | 23/jul/2025 | 01:43 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
MMY-R33-FAI:	INSTAURACION DE BACHEO EN CALLES DE MUXUPIP LOCALIDAD MUXUPIP. ASENTAMIENTO DE POZOS PLUVIALES DE ABSORCION EN MUXUPIP LOCALIDAD MUXUPIP. ASENTAMIENTO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM	250104	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	22/05/2025	31/05/2025	Nueva	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	SERVICIOS, CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES MEGOMA	\$217,481.20	\$217,481.20	\$217,481.20	\$217,481.20	100.00%
MMY-R33-FAI:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025	250104	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	22/05/2025	31/05/2025	Nueva	Nueva	INVITACION A CUANDO MENOS 3 LICITANTES	Contrato	SERVICIOS, CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES MEGOMA	\$460,277.18	\$460,277.18	\$460,277.18	\$460,277.18	100.00%



H. AYUNTAMIENTO MUXUPIP YUCATÁN 2024-2027
SECRETARIA MUNICIPAL

[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]



Susano Non Aké

